



Republika Hrvatska



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda



Varaždin, 27. prosinca 2019.

– Za trenutnu objavu –

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

o stanju na projektu "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin"



Sustav odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracije **Varaždin**

Stanje projekta " Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin "

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna što čini 71,38% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji iznose 684,66 milijuna kn.

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje koji se sastoji od kanalizacijske mreže ukupne duljine više od 240 km, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,5 km postojećih gravitacijskih cjevovoda, od rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 127.000 ES te od nabave komunalne opreme za održavanje sustava.

Prema sklopljenim ugovorima radovi bi na pojedinim trasama trebali biti gotovi kako slijedi:

Trasa A-1 Dogradnja sustava odvodnje grada Varaždina i sanacija postojećeg sustava odvodnje – rok završetka: studeni 2021. godine. U tijeku su radovi na kanalizacijskoj mreži Zbelava, sustavu odvodnje naselja Črnc Biškupečki i na Jugozapadnom kanalizacijskom kolektoru. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti 5,2% ugovorenog iznosa.

Trasa A-2 Dogradnja sustava odvodnje općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec – rok završetka: studeni 2021. godine. U tijeku su radovi na području općina Cestica, Petrijanec i Sračinec. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti 1,63% ugovorenog iznosa.

– Nastavak slijedi –



Republika Hrvatska



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda



Trasa A-3 Dogradnja sustava odvodnje općina Vidovec i Maruševac – rok završetka: listopad 2021. godine. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 31,11% ugovorenog iznosa.

Trasa A-4 Dogradnja sustava odvodnje općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki – rok završetka: lipanj 2021. godine. U tijeku su radovi na podsustavu Sveti Ilija i podsustavu Beretinec. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 28,85% ugovorenog iznosa.

Na svim trasama radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te kućnih priključaka nisu u cijelosti završeni pa asfaltiranje na nezavršenim kanalima još nije moguće izvesti. Međutim, sukladno sklopljenim ugovorima o izvođenju radova, izvođači radova po pojedinim trasama (A-1 do A-4) dužni su održavati stanje gradilišta na način koji omogućuje sigurno odvijanje prometa te da se omogući rad zimskoj službi, i to na svim gradilištima gdje se odvijaju radovi ili su radovi obavljani u bilo kojem opsegu. Izvršavanje ove, kao i svih drugih ugovorenih obveza, nadziru ugovoreni Nadzorni inženjeri.

Varkom d.d., kao Naručitelj i ugovaratelj radova, kontinuirano poduzima sve radnje koje su mu na raspolaganju prema sklopljenim ugovorima o izvođenju radova kako bi Izvođače primorao na ispunjenje preuzetih obveza, za što Izvođači, između ostalog, garantiraju i bankarskim garancijama za dobro izvršenje ugovora.

Na Skupštini Varaždinske vijećnik Vladimir Lacković postavio je upit da li su ti radovi pokriveni kakvim osiguranjem radi eventualne naknade štete sudionika u prometu dostavljamo slijedeće očitovanje:

Po svakom pojedinom ugovoru o izvođenju radova Izvođač je Naručitelju (Varkomu) dostavio policu osiguranja kojom su osigurane i treće osobe. U slučaju da postoje osobe koje se smatraju oštećenima uslijed izvođenja predmetnih radova, iste su ovlaštene neposredno se obratiti osiguravajućem društvu sa Odštetnim zahtjevom i to temeljem određene police osiguranja, a u kojem će se postupku utvrditi da li postoji štetni događaj i da li postoje pretpostavke za isplatu odštete.

Napominjemo kako je ovo informacija općeg karaktera kojom se ni na koji način ne prejudicira postojanje štete, štetne radnje, uzročno posljedične veze ili postojanje odgovornosti bilo kojeg sudionika predmetnog poduhvata. Podatke o konkretnoj polici osiguranja (ime osiguravajućeg društva i broj police) zainteresirani građani mogu saznati preko imenovane stručne osobe za provedbu Projekta od strane pojedine Općine koja je obuhvaćena ovim Projektom.

– Kraj –

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Kontakt:

e-mail: ivan.peric@ingbiro.hr