



Republika Hrvatska



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda



Varaždin, 28. kolovoza 2020.

– Za trenutnu objavu –

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE



Sustav odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracije **Varaždin**

Upit građanina – Zbrinjavanje otpadnih voda

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska sredstva. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta procjenjuju se na 684,6 milijuna kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna.

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.

Poštovani mediji,

ovim priopćenjem Vam predstavljamo aktualno stanje Projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin na realizaciji ugovora A-4. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretinec, Općina Sveti Ilija, Općina Gornji Kneginec, Općina Trnovec Bartolovečki.

- Dana 20. listopada 2017. potpisan je ugovor o građenju s tvrtkom Brodska Posavina d.d., Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod kao izvoditeljem radova.
- Ugovoreni iznos radova: 64.290.426,69 kuna.
- Rok dovršenja: 43 mjeseca od dana početka radova, odnosno do lipnja 2021. godine.
- Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 50,7 km cjevovoda, 21 crpna stanica i 2 retencijska bazena te 1.547 kućna priključaka.
- Radovi po ovom projektu započeli su dana 11. travnja 2018. godine u općini Gornji Kneginec
- Do kraja lipnja ukupna vrijednost izvršenih radova je 29 milijuna kuna tj. 45% ugovorenog iznosa

- nastavak na slijedećoj stranici -



Republika Hrvatska



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda



- U Općini Sveti Ilija predviđena je izgradnja 13,3 km gravitacijskih cjevovoda, 1,3 km tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 545 kućnih priključaka.
- U Općini Beretinec predviđena je izgradnja 17,6 km gravitacijskih cjevovoda, 3,8 km tlačnih cjevovoda, 8 crpnih stanica te 558 kućnih priključaka.
- U Općini Gornji Kneginec predviđena je izgradnja 2,4 km gravitacijskog cjevovoda, 2 crpne stanice, 2 retencijska bazena te 90 kućnih priključaka.
- U Općini Trnovec Bartolovečki predviđena je izgradnja 8,7 km gravitacijskih cjevovoda, 3,6 km tlačnih gravitacijskih cjevovoda, 6 crpnih stanica te 354 kućna priključka

Dosadašnja realizacija

Sustav odvodnje Općina Sveti Ilija:

U tablici u nastavku dan je prikaz realizacije projekta na podsustavu Sveti Ilija.

Radovi	jed. mj.	ugovoreno	izvedeno	Realizacija
Gravitacijski cjevovod	[m]	13.300	13.185	99%
Tlačni cjevovod	[m]	1.325	1.325	100%
Reviziona okna	[kom.]	430	430	100%
Kućni priključci	[kom.]	545	507	93%
Asfalt				
Nosivi sloj	[m ²]	12.563	9.003	72%
Habajući sloj	[m ²]	12.563	8.747	70%

Sustav odvodnje Općina Beretinec:

U tablici u nastavku dan je prikaz realizacije projekta na podsustavu Beretinec.

Radovi	jed. mj.	ugovoreno	izvedeno	Realizacija
Gravitacijski cjevovod	[m]	17.556	16.735	95%
Tlačni cjevovod	[m]	3.857	2.270	59%
Reviziona okna	[kom.]	373	361	97%
Kućni priključci	[kom.]	558	428	77%
Asfalt				
Nosivi sloj	[m ²]	12.704	3.046	24%
Habajući sloj	[m ²]	12.704	1.574	12%

- nastavak na slijedećoj stranici -



Republika Hrvatska



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda



Sustav odvodnje Trnovec Bartolovečki:

Dana 31. kolovoza 2020. službeno započinju radovi na realizaciji ovog podsustava, a dosadašnja realizacija dana je u tablici u nastavku.

Radovi	jed. mj.	ugovoreno	izvedeno	Realizacija
Gravitacijski cjevovod	[m]	8.624	1.016	12%
Tlačni cjevovod	[m]	3.623	0	0%
Reviziona okna	[kom.]	498	28	7%
Kućni priključci	[kom.]	354	28	15%
Asfalt				
Nosivi sloj	[m ²]	5.102	0	0%
Habajući sloj	[m ²]	5.102	0	0%

Sustav odvodnje Gornji Knežinec

Radovi na podsustavu Gornji Knežinec još nisu započeli.

– Kraj –

Kontakt: e-mail: ivan.peric@ingbiro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda